

嘉兴市南湖区水利水电工程质量管理中心文件

南水质管〔2021〕46号

关于印发《竹林许车浜片区水环境综合整治项目项目划分确认意见》的函

嘉兴市新丰汉塘新农村投资开发有限公司：

根据《水利水电施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）等有关规定，结合工程实际，经审核，原则同意业主单位报送的工程项目划分方案，本工程划分为1个单位工程。共划分为7个分部工程，共划分为196个单元。

请监理单位督促施工单位根据以上项目划分，认真填写各分部、单元工程质量评定表。工程实施过程中，需对分部工程、主要单元工程进行调整的，应重新报我中心确认。

附件：竹林许车浜片区水环境综合整治项目项目划分方案



嘉兴市南湖区水利水电工程质量管理服务中心

2021年11月19日

附件

竹林许车浜片区水环境综合整治项目 单位、分部及单元工程划分表

单位工程名称	分部工程名称	分部工程编号	单元工程名称	单元个数	备注
竹林许车浜片区水环境综合整治项目	第一分部 A型护岸	ZL-01 A型护岸 1056.82m, A 型护岸加固段 52.49m	土方开挖	12	新建护岸每 90 米 为一个单位不足 90 米的单独划分 为一个单元
			▲木桩加固	3	
			碎石垫层	9	
			▲底板浇筑	12	
			仿木桩施打	12	
			土工布铺设	12	
			土方回填	12	
合计				72	

砼试块：每一砼单元工程取试块一组。“▲”为重要隐蔽工程。

单位工程名称	分部工程名称	分部工程编号	单元工程名称	单元个数	备注
竹林许车浜片区水环境综合整治项目	第二分部 B型护岸	ZL-02 B型护岸 655.93m	仿木桩施打	8	新建护岸每 90 米 为一个单位不足 90 米的单独划分为一个 单元
			水冲石摆放	8	
			土工布铺设	8	
			土方回填	8	
合计				32	

单位工程名称	分部工程名称	分部工程编号	单元工程名称	单元个数	备注
竹林许车滨片区水环境综合整治项目	第三分部 C型护岸	ZL-03 C型护 1345.57m	仿木桩施打	15	新建护岸每90米为一个单位不足90米的单独划分为一个单元
			土工布铺设	15	
			压顶浇筑	15	
			土方回填	15	
合计				60	

砼试块：每一砼单元工程取试块一组。

单位工程名称	分部工程名称	分部工程编号	单元工程名称	单元个数	备注
竹林许车滨片区水环境综合整治项目	第四分部 D型护岸	ZL-04 D型护 185.50m	仿木桩施打	2	新建护岸每90米为一个单位不足90米的单独划分为一个单元
			土工布铺设	2	
			压顶浇筑	2	
			土方回填	2	
合计				8	

砼试块：每一砼单元工程取试块一组。

单位工程名称	分部工程名称	分部工程编号	单元工程名称	单元个数	备注
竹林许车滨片区水环境综合整治项目	第五分部 E型护岸	ZL-05 E型护 211.46m	仿木桩施打	2	新建护岸每90米为一个单位不足90米的单独划分为一个单元
			土工布铺设	2	
			压顶浇筑	2	
			仿木栏杆安装	2	
			土方回填	2	
合计				10	

砼试块：每一砼单元工程取试块一组。

单位工程名称	分部工程名称	分部工程编号	单元工程名称	单元个数	备注
竹林许车滨片区水环境综合整治项目	第六分部 许车滨水系 沟通泵站	ZL-06	土方开挖	1	
			▲底板	1	
			墙	1	
			板及梁	1	
			泵房	1	
			设备安装	1	
			土方回填	1	
合计				7	

砼试块：每一砼单元工程取试块一组。“▲”为重要隐蔽工程。

单位工程名称	分部工程名称	分部工程编号	单元工程名称	单元个数	备注
竹林许车滨片区水环境综合整治项目	第七分部高家浜水系沟通泵站	ZL-07	土方开挖	1	
			▲底板	1	
			墙	1	
			板及梁	1	
			泵房	1	
			设备安装	1	
			土方回填	1	
合计				7	

砼试块：每一砼单元工程取试块一组。“▲”为重要隐蔽工程。

单位工程名称	分部工程名称	单元工程名称	备注
竹林许车滨片区水环境综合整治项目	检查项目	水系沟通、绿化景观工程、木栈道、园路、围墙、落河缺、河埠、浮岛、村标景墙	
合计			

抄送：工程各参建单位、监督组成员

嘉兴市南湖区水利水电工程质量管理服务中心 2021年11月19日印发