

嘉兴市南湖区行政审批局文件

南行审投纪〔2021〕87号

关于宜城路道路景观提升工程项目初步设计评审会议纪要

嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司：

你单位报送的《关于宜城路道路景观提升工程初步设计审查的请示》（嘉湘集〔2021〕27号）及相关附件收悉。该项目已取得项目备案，为加快项目进度，经研究，原则同意由嘉兴市规划设计研究院有限公司编制的项目初步设计和嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司编制的工程造价咨询报告书，现将会议有关事项纪要如下：

一、项目名称

宜城路道路景观提升工程

二、建设内容和规模

该次设计改造全长约1031.677米，道路规划红线宽度为18米，主要对现状路面、人行道、排水管线、交通设施及周边景

观绿化进行综合性提升改造。

道路部分主要设计内容包含车行道翻修整治，桥梁维修，交通组织优化，交通标志、标线及交安设施的完善等。其中道路横断面为 18m=3m 人行道+12m 车行道+3m 人行道，整治后路面结构为：1. 车行道“翻新挖建”段：4cm 细粒式 SBS 改性沥青砼(AC-13C)+7cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)+0.6cm 稀浆封层+35cm 5.0%水泥稳定碎石+15cm 级配碎石+老路路基整理压实；2. 车行道“铣刨加铺（一层式）”结构：铣刨原沥青面层至设计标高以下 4cm，加罩沥青上面层：4cm 细粒式 SBS 改性沥青砼(AC-13C)+沥青粘层+铣刨或拉毛处理后的老路沥青。同时增设智慧公交候车亭 6 座。

排水部分主要包括新建雨水主管管径为 DN400~DN1400，管长约 1267 米；新建污水管道管径为 DN300~DN400，管长约 1095 米；沿街雨水收集管管径为 dn160~dn315，管长约 511 米；沿街污水收集管管径 dn160~dn315，管长约 1982 米。

景观工程改造范围为人行道边线（含侧石）至建筑边线之间的人行道空间、铺装空间以及绿化空间，主要设计内容包含人行道铺装及街道空间布置，道路沿线景绿化优化等。

三、项目选址及用地

该工程为南湖区宜城路，起点为湘溪路，终点为双溪路。

四、总投资及资金来源

该工程总投资 4433.64 万元，其中建筑工程费 3810.95 万元，工程建设其他费 331.81 万元，预备费 207.14 万元，建设期贷款利息 83.74 万元。

资金来源：业主自筹。

五、业主单位

嘉兴市东部建设开发有限公司

六、招标方式

公开招标

七、项目工期

12 个月

请建设单位据此开展后续工作并与有关部门加强衔接，尽快组织实施。

附件：宜城路道路景观提升工程项目概算汇总表



附件：宜城路道路景观提升工程概算汇总表

序号	工程或费用名称	审核概算金额（万元）
一	工程费用	3810.95
1	道路工程	1208.66
2	排水工程	1204.47
3	交通工程	65.69
4	景观工程	1273.67
5	绿化工程	58.46
二	工程建设其他费用	331.81
1	建设单位管理费	35.39
2	建设管理其它费	41.33
3	工程监理费	76.33
4	可行性研究费	5.00
5	勘察费	20.02
6	工程设计费	108.92
7	环境影响评价费	1.00
9	场地与临时设施费	30.49
10	工程保险费	13.34
三	预备费	207.14
四	建设期贷款利息	83.74
五	概算总投资	4433.64

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：区府办、区发改局、区财政局、区住建局、区审计局、
区自然资源和规划分局、区生态环境分局 共印 12 份

嘉兴市南湖区行政审批局办公室 2021年8月12日印发

项目代码：2106-330402-89-01-282095